

Rapport Targa 44 – Lovund Explorer

25.7.19 – Kommet inn med havari på gir. Nettopp fått innmontert 2 stk brukte TwinDisc 5075SC gir.

2019 – Ble i innmontert 1 stk nytt TwinDisc MG5082SC gir og et som var reparert

Begge Kamewa vannjetter ble overhaldt.

Begge gearoljekjølere ble overhaldt.

Gjennomgang av begge motorer.

Gjennomgang- kontroll av det elektriske

Gjennomgang – kontroll – utbedring lekkasjer

2020 - Etterkontroll gir og vannjetter

Bytte motorlabber på begge motorer

Dieselvarmer reparert samt varmeapparat byttet

Flåte sertifisert

Ble i innmontert 1 stk nytt TwinDisc MG5082SC gir.

Reparasjon av lekkasjer i styrhustak samt utbedring av det elektriske anlegget

2021- Oppgradering av det elektriske anlegget

2022 – Oppgradering av styringssystem for vannjetter

Totalkost ca kr 2.200.000,- eks mva