RAPPORT BUNN OG OVERBORDVENTILER

BYGG/ORDRE NR:1043 Lofotferje1	Bunn ventiler	DATO:01.06.22 DATE :
TEGNING NR. :		
ANSVARLIG VED SOLSTRAND VERFT AS	Edel Lund	
TILSTEDE VED TEST: PRESENT AT TEST :		
SOLSTRAND VERFT AS: YARD:	Røravd.	
REDERI: OWNERS:Sjøtind AS		
UNDERLEVERANDØRER : SUBCONTRACTORS :		
KLASSE/MYNDIGHET : CLASS / AUTHORITIES :		

BESKRIVELSE DESCRIPTION :
Åpnet og gjort ren alle 6 bunnventiler i maskinrom. Ventiler moet opp og smurt, forevist sjøfart før montert tilbake med ny pakning.

ANMERKNINGER.: REMARKS:	
OK.	

GODKJENT APPROVED	SOLSTRANDVERFT AS: YARD: Edel Lund	DATO :.01.06.22 DATE :	SIGN E. Lund	☒	☐
	REDERI :Sjøtind AS OWNERS :	DATO : DATE :	SIGN :	☐	☐
	UNDERLEVERANDØRER: SUBCONTRACTORS :	DATO : DATE :	SIGN :	☐	☐
	KLASSE/MYNDIGHET :SD CLASS / AUTHORITIES :	DATO : DATE :	SIGN :	☐	☐
	ANDRE: OTHER:	DATO : DATE :	SIGN :	☐	☐